

Календарний графік виконання будівельних робіт
по капітальному ремонту прибудинкової території по вул.Одеська, 57а в місті Жмеринка

№ з/п	Види робіт	Тривалість робіт, днів		
			жовтень	листопад
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів середньою товщиною 50 мм механізованим способом	1	x	
2	Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м ²	2	x	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	1	x	
4	Розбирання існуючих бортових каменів	1	x	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	1	x	
6	Перевезення сміття до 10 км	1	x	
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	2		x
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1		x
	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	1		x
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	2		x
	Перевезення ґрунту до 10 км	1		x
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	2		x
	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	2		x
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	1		x
	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	1		x
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей (тип Б, марка 1)	1		x
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	2		x
	Перевезення ґрунту до 10 км	1		x
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву товщиною 15 см	2		x
	Улаштування вимощення з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною покриття 4 см	1		x
	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	2		x
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною 3 см	1		x
	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40 мм)	2		x
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (тип Б, марка 1) товщиною 3 см	1		x
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	2		x

Управління ЖКГ Жмеринської міської ради

Підрядник: ФОП ПОГОСЯН В.Г.



М.П.

М.П.