

Додаток
до листа Держбуду України та Держжитлокомунгоспу України
від 24 лютого 2005 р. № 7/8-134, № 4/3-260

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КНП «ЦПМСД Жашківської
міськради» Мотузко О.В.

«20» 2024 р.

Дефектний акт

На капітальний ремонт вимощення навколо амбулаторії ЗПСМ м.Жашків (приміщення центру).

Адреса приміщення: Черкаська область, Уманський район, м.Жашків вул. Лікарняна 19а.

Комісія в складі: Голова комісії Директор Мотузко О.В.

Члени комісії: Інженер з експлуатації та ремонту Піддубний М.М.

Головний бухгалтер Скалій О.І.

Головний економіст Гродзь Н.І.

Бухгалтер Гранченко Л.П.

Залучений експерт: директор проектно-будівельної організації - Рябов О.А.

склали Акт за результатами перевірки про те, що вимощення по периметру навколо будівлі амбулаторії центру знаходиться в напівзруйнованому стані; часткова відсутня та не виконує функцію відводу води від будівлі (що спричиняє підтоплення будівлі та руйнуванню фундаменту будівлі). Штукатурка на цоколі будівлі відстає та часткова відсутня. Фасад будівлі оздоблений плиткою яка на окремих ділянках відстає. Ганок вхідної групи часткова зруйнований, так як відсутнє накриття (козирок). Провести частковий демонтаж стін приямків.

Комісією встановлено що: необхідно частково демонтувати штукатурку цоколя та провести ремонт штукатурки і пофарбувати, з фасадної частини будівлі на окремих ділянках демонтувати плитку та провести штукатурні роботи. Улаштувати новий ганок. Вимощення по периметру будівлі демонтувати та улаштувати нове. Улаштувати козирки над ганками вхідної групи.

Умови виконання робіт: роботи проводяться з залученням підрядника

Обсяги виконання робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів	м	62	
	Нарізування швів у асфальтобетонних покриттів	м шва	26	
	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м3	20,629	
	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250мм	м2	294,6	

Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	232,9	
Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	294,7	
Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	294,7	
Армування стяжки дротяною сіткою	м2	294,7	
Улаштування козирків з покриттям покрівельною сталлю(ганок вхідної групи)	м2	22	
Розбирання бетонних фундаментів (ганок вхідної групи)	м3	1,2	
Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000мм (бетонні сходи)	м3	2,1875	
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15	
Відбивання штукатурки з цоколя будівлі	м2	80	
Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляний та бетонних поверхнях (цоколь)	м2	95	
Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	95	
Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м.кв., товщина шару 20мм	м2	140,76	
Кремнійорганічне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	235,76	
Розбирання кам'яної кладки стін із цегли (прямок)	м3	0,3	
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м.куб	т	47,815	
Перевезення сміття до 10 км	т	47,815	

Склав:

Гродзь Н.І.

Піддубний М.М.

Скалій О.І.

Гранченко Л.П.

Рябов О.А.

Перевірив