

Календарний графік виконання робіт
"Поточний ремонт частини вул. Чубинського в с. Зімна Воля Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кі-сть	2024 рік													
				Квітень	Травень				Червень								
					22-26	29-30	01-03	06-10	13-17	20-24	27-31	03-07		10-14	17-21	24-28	

Контрис №02-01-01 на ДОРОЖНІЙ ОДІТ

ТИП 1															
1.	Знакочина асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2,100 мкм, глибиною фрезерування 50 мм (допущення)	м2	1 055,0												
2.	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	1 055,0												
3.	Розчищення в'язучих матеріалів (Розхл 1,8 кг м2, М 0,0018*1055,0=1,899 т	т	1,899												
4.	Улаштування покриттів товщиною 6 см 11 тарних асфальтобетонних сумішей	м2	1 055,0												

ТИП 2															
5.	Знакочина асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2,100 мкм, глибиною фрезерування 50 мм (допущення)	м2	15,0												
6.	Розчищення в'язучих матеріалів (Розхл 1,0 кг м2, М 0,001*15,0=0,015 т	т	0,015												
7.	Улаштування покриттів товщиною 5 см 11 тарних асфальтобетонних сумішей	м2	15,0												

ПРИМІСАННЯ ТИП 1															
8.	Знакочина асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2,100 мкм, глибиною фрезерування 50 мм (допущення)	м2	90,0												
9.	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	90,0												
10.	Розчищення в'язучих матеріалів (Розхл 1,8 кг м2, М 0,0018*90,0=0,162 т	т	0,162												
11.	Улаштування покриттів товщиною 6 см 11 тарних асфальтобетонних сумішей	м2	90,0												

РОЗЦІН №4															
12.	Укріплення в'язучих в разномовних щебеневих (на товщині 10 см)	м2	125,0												
13.	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з встановленням екскаватор, глибини корита до 250 мм	м2	258,0												
14.	1. Керування грунту до 3 км (сезонна підготовка)	т	90,3												
15.	Улаштування підстилки та вирівнювання широті основи з піску	м3	258,0												
16.	Улаштування основи тротуарів з щебеневих за товщиною шир 10 см	м2	258,0												
17.	Улаштування покриттів з дорожнього матеріалу фрезерних елементів модифікований (ФЕ-М)	м2	258,0												
18.	Улаштування бетонних порубочів на бетонну основу	м2	240,0												

Контрис №02-01-03 на ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ															
1.	Ремонт окремих ділянок, які встановлені торцевими обмежувачами, кінцевими колодами або кінцями дощок, поверхні з твердих покриттів	шт.	3,0												
2.	Встановлення тротуарів та кінцевих обмежувачів товщиною 50 см при перевезенні грунту до 5 м, група грунту 1 (I класу)	м3	20,0												
3.	Улаштування грунту внаслідок збитків, група грунту 1-2	м3	20,0												

Контрис №02-01-04 на ОБСТАНОВКА ДОРОГ															
1.	Установлення дорожніх знаків на металевих стовпах (стовпчик ширини)	шт.	7/10												
2.	Розробка, руху в траншеях та котлованах с/м, кінцевих обмежувачів товщиною 50 см, товщини дощок 1,0 м та кінцевих обмежувачів на автомобільних дорогах, група грунту 2	м3	4,5												
3.	Перевезення грунту до 1 км (сезонна підготовка)	т	7,875												
4.	Улаштування кінцевих обмежувачів товщиною 50 см, товщини дощок 1,0 м та кінцевих обмежувачів на автомобільних дорогах, група грунту 2	м3	0,25												
5.	Улаштування підстилки та вирівнювання широті основи з піску	м2	15,0												
6.	Улаштування основи тротуарів з щебеневих за товщиною шир 10 см	м2	15,0												
7.	Встановлення тротуарів з щебеневих за товщиною шир 10 см	м3	3,5												
8.	Улаштування покриттів з дорожнього матеріалу фрезерних елементів модифікований (ФЕ-М), група грунту 1-2	м3	3,5												

* Примітка 1. Встановлення дорожніх знаків на металевих стовпах (стовпчик ширини) та кінцевих обмежувачів товщиною 50 см, товщини дощок 1,0 м та кінцевих обмежувачів на автомобільних дорогах, група грунту 2

* Примітка 2. Встановлення тротуарів та кінцевих обмежувачів товщиною 50 см, товщини дощок 1,0 м та кінцевих обмежувачів на автомобільних дорогах, група грунту 2

Виконавець: **ЗІМНОВОЛІСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
Львівська область, Львівський район



Графік фінансування робіт

"Поточний ремонт частини вул. Чубинського в с. Зима Вода Львівського району Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Загальна вартість даного виду робіт відповідно	Квітень 2024 р.	Травень 2024 р.	Червень 2024 р.
1	2	3	4	5	6
1	Кошторис №02-01-01 на ДОРОЖНІЙ ОДЯГ	1 140 013,00	0,00	1 140 013,00	0,00
2	Кошторис №02-01-02 на ТРОТУАР	387 822,00	109 936,00	277 886,00	0,00
3	Кошторис №02-01-03 на ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
4	Кошторис №02-01-04 на ОБСТАНОВКА ДОРОГИ	17 837,00	0,00	0,00	17 837,00
5	Кошторис №02-01-05 на ШТУЧНІ СПОРУДИ	30 798,00	30 798,00	0,00	0,00
	Кошти на покриття ринків (з П.ДВ)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього, грн. (з П.ДВ)	1 610 000,00	174 264,00	1 417 899,00	17 837,00

Замовник:
Зимоводівська районна адміністрація
Львівського району Львівської області
Служба з питань оцінки
І УТІЛІК В.С.



Підприємство: Львівська обласна дорожня адміністрація
ТОРК АРМАТ-БСД
Директор: КОЗІВНИЦЯ О.Л.



Форма №9

Замовник **ЗИМНОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

(назва організації)

Підрядник **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТ-БУД"**

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Поточний ремонт частини вул. Чубинського в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області"

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2024 році

Вид договірної ціни: **Тверда**

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "11" квітня 2024 року

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	1	Прямі витрати	1300,538	1300,538	-
		у т.ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	69,413	69,413	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	1122,838	1122,838	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	108,287	108,287	-
	Розрахунок №4	Загальнопробірні витрати	26,972	26,972	-
	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
	Розрахунок №9	Разом	1327,510	1327,510	-
	Розрахунок №10	Прибуток (буд. 7,65, п.к. 7,65)	9,385	9,385	-
	Розрахунок №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3,89, п.н. 3,89)	4,772	-	4,772
	Розрахунок №12	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	1341,667	1336,895	4,772

1	2	3	4	5	6
11 Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ).	-	-	-	-
12	Разом по розділу I	1341,667	1336,895	4,772	-
	Податок на додану вартість	268,333	-	268,333	-
	Всього по розділу I	1610	1336,89500	273,105	-
13 Розрахунок № 14	Розділ II. Устаткування	-	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується	-	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку устаткування, що не монтується	-	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку встановлюваних меблів, інвентарю	-	-	-	-
	Разом по розділу II	-	-	-	-
14	Податок на додану вартість	-	-	-	-
	Всього по розділу II	-	-	-	-
	Всього договірної ціна (р. I + р. II)	1610	-	-	-



Керівник підприємства
(організації) замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник генеральної
підприємства

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Олег ЯКОВИНА

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1610.000 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0.000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

"__" _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

"Поточний ремонт частини вул. Чубинського в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області"

[наименование объекта строительства]

Складений в поточних цінах станом на "11" квітня 2024 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установка, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Поточний ремонт частини вул. Чубинського в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області"	4	5	6	7
			1327,510	-	-	1327,510
		Разом по главі 2	1327,510	-	-	1327,510
		Разом за главами 1-7	1327,510	-	-	1327,510
		Разом за главами 1-8	1327,510	-	-	1327,510
		Разом за главами 1-9	1327,510	-	-	1327,510
		Разом за главами 1-12	1327,510	-	-	1327,510
		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	9,385	-	-	9,385
2	13-1ар	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (загальний розрахунок по будові)	-	-	4,772	4,772
3	13-2ар	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	-	-	-	-
4	13-3р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
5	13-4р	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1336,895	-	4,772	1341,667
		Разом	1336,895	-	4,772	1341,667
		Податок на додану вартість	-	-	268,333	268,333

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1336,895	-	273,105	1610,000

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

Олег ЯКОВИНА

