

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської міської
ради
(назва організації, що затверджує)
О.І. Соколовський
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"10" _____ 2023 р.

АКТ РОБОЧОЇ ГРУПИ

про визначення додаткових аналогічних послуг до договору з послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в м.Тернопіль. (ЛОТ 2 - район "Центр")

«10» _____ 2023 року

м. Тернопіль

Робоча група в складі: заступника начальника УЖКГБ та Е Тернопільської міської ради начальника відділу експлуатації та ремонту житлового фонду Муци Г.М., інженера виробничо-технічного відділу ТМШРБП «Міськшляхрембуд» Процюка Ю.В., виконроба ТМШРБП «Міськшляхрембуд» Мельника Р.М., директора ТОВ «НТ ДОРБУДПРОЕКТ» Накураша І.М. з метою врахування звернень мешканців та балансоутримувачів прибудинкових територій, провела обстеження стану виконання робіт з послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в м.Тернопіль. (ЛОТ 2 - район "Центр") та прийшла до висновку:

- Для завершення даного об'єкту, необхідно виконати наступні роботи:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання бортових каменів	м	455
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	64,2
3	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	64,2
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	63,7
5	Перевезення ґрунту до 20 км	т	111,475
6	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	63,7
7	Улаштування щебеневої основи	м3	18,2
8	Суміш ЦПС-С7	м3	22,75
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	455
10	Каміні бетонні бортові БР100.30.15	м	455
11	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	71
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	170,4
13	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	170,4
14	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	470


1	2	3	4
15	Перевезення ґрунту до 20 км	т	411,25
16	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	235
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	70,5
18	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	470
19	Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	470
20	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	470
21	Суміш ЦПС-С5	м3	148,05
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебених сумішей	м3	114
23	Суміш ЦПС-С7	м3	143,64
24	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	195,2
25	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	197,2
26	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,568
27	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	1420
28	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	2840
29	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	171,536
30	Заміна чавунних люків	шт	6
31	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,6
32	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6
33	Підняття горловини оглядового колодязя залізобетонними опорними кільцями, висота кільця 70 мм	кільце	10
34	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10
35	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	18
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	43,2
37	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	43,2
38	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	530
39	Перевезення ґрунту до 20 км	т	231,875
40	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	132,5
41	Улаштування щебеневої основи	м3	10,56
42	Суміш ЦПС-С7	м3	13,2
43	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	352
44	Поребрик БР 100.20.8	м	352
45	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	53
46	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із ЦПС С7	м2	530
47	Суміш ЦПС-С7	м3	80,136
48	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	530
49	Готування стабілізованого цементом піску вручну	м3	29,309
50	Пісок природний, рядовий	м3	32,523
51	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,395


1	2	3	4
52	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	535,3

2. Рекомендувати замовнику, для визначення очікуваної вартості, замовити обстеження та технічну специфікацію в проектній організації.


Муца Г.М.


Процюк Ю.В.


Мельник Р.М.


Накураш І.М.