

ПРОТОКОЛ № 1
технічної наради

м. Шепетівка

«16» 05 2023 року

Комісія в складі:

Представника Замовника - заступник начальника управління ЖКГ Степанюк С. А.;

Представника проектної організації – керівник проектної організації Зозулі Н.А.;

Представника Підрядника - заступник директора ДПТ «МВМ-13» Дереховський Андрій Андрійович;

провела обстеження об'єкту – Благоустрій території міського кладовища між секторами 25Б і 25В по вул. П'яскорського, 10 в м. Шепетівка Хмельницької області та встановила наступне:

Відповідно до проведеної процедури закупівлі роботи по даному об'єкту виконуються приватним підприємством «МВМ-13». Роботи виконуються у відповідності з Робочим проектом на благоустрій території міського кладовища між секторами 25Б і 25В по вул. П'яскорського, 10 в м. Шепетівка Хмельницької області, розробленим Шепетівським комунальним архітектурно-планувальним підприємством (сертифікат серії АА №001730 від 31.07.2013 р., свідоцтво № 2550 від 22.03.2019 р., сертифікат серія АР № 005527 від 12.12.2012 р.).

В процесі виконання робіт, а саме після улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які не можливо було передбачити під час проектування даного об'єкту, а також виконання яких є необхідним для нормальної експлуатації об'єкту, а саме:

№ п/п	Найменування робіт та витрати	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Розбирання бортових каменів.	м	46	
2.	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм.	м ²	10	
3.	Улаштування одношарових покриттів товщиною 10 см із щебеню з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см ²).	м ²	10	
4.	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм.	м	11	
5.	Бордюр дорожній, сірий.	шт.	11	
6.	Улаштування основи зі щебенево- піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см.	м ²	10	
7.	Оптимальна щебенево-піщана суміш С-7 (фр.0-40мм).	м ³	1,26	
8.	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м.	м ²	10	
9.	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.	м ²	12	
10.	Розроблення та підсипання ґрунту навколо бортових каменів.	м ³	26,25	

Невиконання даних робіт призведе до неможливості нормальної експлуатації тротуару та обслуговування місць поховання людей та належної експлуатації об'єкту в цілому.

Відповідно до наданого Підрядником кошторису вартість вказаних додаткових робіт складає 42 621,73 грн. (Сорок дві тисячі шістсот двадцять одна гривня 73 копійки), що є меншою ніж 50 відсотків ціни основного договору.

З урахуванням вищевикладеного, комісія пропонує наступне.

1. Підряднику – приватному підприємству «МВМ-13» надати послуги з виконання зазначених додаткових робіт по об'єкту – Благоустрій території міського кладовища між секторами 25Б і 25В по вул. П'яскорського, 10 в м. Шепетівка Хмельницької області.

2. Управлінню житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей провести закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу даних додаткових послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця – приватного підприємства «МВМ-13», оскільки вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю та з моменту його укладання не пройшло трьох років.

Представник замовника

 Стетанець Л.А.

Представник проектної організації

 Зозуля Н.А.

Представник Підрядника



 Дереховський А.А.