



Фізична особа-підприємець
МЕЛЬНИК
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

р/р UA043348510000000002600484111

відділення №6 ПУМБ в м.Львів

ідент.код 2698405752

« _____ » _____ 2023р. № _____

Сокільницькій сільській раді
81130, Україна, Львівська область,
с.Сокільники, вул. Січових Стрільців, 1
ФОП Мельника О.А.

Інформація

про виявлені додаткові роботи по проекту

«Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області»(Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

При проведенні авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту ««Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області»(Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» було встановлено, що для найкращого завершення будівельно-монтажних робіт по об'єкту, та здачі його в експлуатацію, необхідно відкоригувати проектну документацію та виконати додаткові роботи :

А саме:

Додатково влаштувати 21 м2 дорожнього покриття.

Замінити основу для тротуарів на щебеневу суміш С-9 площею 210м2

Перекласти бруківку площею 33 м2 та бордюр і поребрик по 33 м.п.

Улаштувати тротуар (до кінця проектованої ділянки) площею 258 м2, з установленням бордюру – 191 м.п., та поребрика – 192 м.п., відповідно додати розмітку та дорожні знаки.

Установити арматурні каркаси в кількості 1,5 т. при спорудженні водоперепускної споруди.

Улаштувати ланки з залізобетонних труб ТС 150.50.3 діаметром 1,5 м довжиною 20 м., замість ЗКП 6.150 (12шт) через те, що таких немає в наявності.

Установити колодязі збірні каналізаційні в кількості 2 шт.

Укласти двошарові гофровані труби діаметром 200 мм, довжиною 24 м.п.

Улаштувати бетонні лотки DN200 H210 в кількості 45 м.п., в тому числі 35 м.п. з чавунною решіткою.

Улаштувати металеву бар'єрну огорожу в кількості 190 м.п. вагою 6,08 т.

Вищезазначені роботи не були передбачені вихідними даними при проектування, матеріально-ресурсною базою підрядника, а також наявності на момент будівництва будівельних матеріалів на ринку.

У жовтні - грудні 2023 року за участю представників Замовника, генерального підрядника, технічного нагляду, проектної організації складено відомість фактично виконаних, додаткових, залишкових робіт.

На основі вашого звернення, а також вищеназваної відомості, ми здійснили коригування проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», з відповідним проведенням державної експертизи проектно-кошторисної документації по даному об'єкту (експертний звіт № 04-04/173 від 15 грудня 2023р.):

Загальна кошторисна вартість проекту складає 9 882 693 грн.

- 6 032 995 грн. вартість виконаних робіт за проектом,
- 3 849 698 грн. вартість завершення робіт, із яких 3 010 652,98 грн становлять саме додаткові роботи, які не були включені в початковий проект.

Необхідність виконання додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, була виявлена в процесі виконання будівельно-монтажних робіт згідно Договору підряду по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Роботи знаходяться в межах об'єкту та безпосередньо технічно та економічно пов'язані з основним договором, що викликає необхідність в укладенні договору з попереднім виконавцем робіт. Заміна виконавця робіт може призвести до несумісності та викликати проблеми технічного характеру, пов'язані з виконанням робіт на об'єкті.

Генеральний проектувальник
Фізична особа-підприсмець



/Мельник О.А./