

ПРОТОКОЛ №1

Виїзної наради на об'єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області»

26.10.2023р.

Ми, уповноважені представники:

Замовника

Начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, транспорту та благоустрою
Сокільницької сільської ради – **Кулешко В.С.**

Технічного нагляду

Інженер технічного нагляду – **Шумський О.**

Проектант

ТЗОВ «ЗахідПроектГруп», ГП – **Мельник О. А.**

Генпідрядника

Директор ГП «Мегапромбудімпекс» - **Білас О. І.**

Слухали: Білас О. І. директора ГП «Мегапромбудімпекс», який повідомив, що:

При виконанні капітального ремонту дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області виникли додаткові роботи, без яких неможливо закінчити цілісність даного об'єкту, а саме: встановлення водовідвідних лотків для водовідведення води з дороги; для покращення міцності основи тротуару замінити основу із щебня на щебенево - піщану суміш; доставити два збірних колодязя з чавунними решітками та пластикові труби; при влаштуванні водопропускних споруд не врахована в кошторисі арматура; при улаштуванні залізобетонних труб враховано труби довжиною 4,5 м, а виробництво таких труб є лише 5 м., тому збільшилась кількість труб на 2 м.; при влаштуванні бар'єрного огороження встановити додаткові опори для покращення міцності та надійності що становлять 1,3 т металу (загальна вага 5,44 т.). ; також необхідно перекласти тротуар, поребрик та бордюр, що межує з автостоянкою в зв'язку з тим, що він не відповідає рівням; збільшилась площа замощення дорожнього одягу. Пропонуємо внести зміни в проект та включити ці додаткові роботи, які виникли під час виконання будівельно – монтажних робіт по даному об'єкту.

Слухали: Кулешко В.С. начальника відділу капітального будівництва, ЖКГ, транспорту та благоустрою Сокільницької сільської ради, який повідомив, про потребу продовжити укладку тротуару до кінця проектованої ділянки, з влаштуванням ґрунтового насипу по висоті 3 м.

Вирішили :

1. Підряднику ПП «Мегапромбудімпекс»:

- Виконати ці додаткові роботи, без яких неможливо правильно закінчити цілісність об'єкту капітального ремонту дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул.Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області

2. Проектанту ТзОВ «ЗахідПроектГруп» Мельник О. А.:

- Врахувати погоджені додаткові роботи та збільшення тротуару при корегуванні проектно-кошторисної документації.

3. Технічному нагляду Шумському О.:

- Прийняти до роботи вищевказані зміни.

 Кулешко В.С.

 Мельник О. А.

 Шумський О.

 Білас О. І.