

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до договору №Р04-07 від 04.07.2022 року

м. Перечин

« 01 » листопада 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в особі директора Лабича Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ», в особі директора Ігнатишина Олександра Тимофійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом Сторони, керуючись Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та пунктами 18.1, 2.1 та 12.1. Договору підяду № Р04-07 від 03 липня 2022 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин (недостатнє фінансування), що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про таке:

1. Пункт 18.1 Договору №Р04-07 від 04.07.2022 року викласти у новій редакції:

Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31 січня 2025 року, та може бути продовжений на інший термін при відсутності фінансування зазначених робіт у 2024-2025 рр, до повного завершення робіт, а в частині проведення розрахунків, до повного виконання договірних зобов'язань Замовником.

2. Пункт 2.1 Договору викласти у новій редакції:

- Ціна цього Договору є твердою і відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту, який є невідомою частиною договору (Додаток №1) 7 999 999,00 грн(сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 1 333 333,17 грн.(один мільйон тристо тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 17 копійок), з них на 2022 рік - 2 061 984,27 грн.(два мільйони шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 27 копійок) в т.ч.ПДВ 343 664,05грн.(тристо сорок три тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 05 копійок), на 2024 169 422,24 грн.(сто шістдесят дев'ять тисяч чотирісто двадцять дві гривні 24 копійки) в т.ч. ПДВ -13335,94 грн.(тринадцять тисяч тристо тридцять п'ять гривень 94 копійки) -на 2025 рік - 5 768 592,49 грн (п'ять мільйонів сімсотнішестдесят вісім тсяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 49 копійок), в т.ч.ПДВ – 961 432,08 грн. (дев'ятсот шістдесят одна тисяча чотирісто тридцять дві гривні 08 копійок)

3. Пункт 12.1 Договору викласти у новій редакції:

- Фінансування робіт здійснюється в сумі: 7 999 999,00 грн(сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 1 333 333,17 грн.(один мільйон тристо тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 17 копійок), з них на 2022 рік - 2 061 984,27 грн.(два мільйони шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 27 копійок) в т.ч.ПДВ 343 664,05грн.(тристо сорок три тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 05 копійок), на 2024 169422,24 грн.(сто шістдесят дев'ять тсяч чотирісто двадцять дві гривні 24 копійки) в т.ч. ПДВ -13335,94 грн(тринадцять тисяч тристо тридцять п'ять гривень 94 копійки) -на 2025 рік - 5 768 592,49 грн (п'ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 49 копійок), в т.ч.ПДВ – 961 432,08 грн (дев'ятсот шістдесят одна тисяча чотирісто тридцять дві гривні 08 копійок)


4. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

Додатками до цієї додаткової угоди є:

- Додаток № 1- Протокол узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту;
- Додаток № 2- Календарний графік виконання робіт;
- Додаток № 3- План фінансування робіт

5. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДЧИК:
КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8 р/р UA758201720344351008100034237 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 01992386 тел./факс +380(0)4521538	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ» 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул.І.Франко, 127 р/р UA043052990000026001013605706 в АТ КБ «Приватбанк» ПІН 308955307056 Код ЄДРПОУ 30895536
 Директор  М.П. Лабич М.І.	Директор  Ігнатишин О.Т. 

до Договору підяду №Р04-04 від 04.07.2022р

Д/у №5 від 01 травня 2024р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту:

згідно з ДК 021:2015: 45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8.»).

Ми, що нижче підписалися, КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області, в особі директора Лабича Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Замовник, з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ», в особі директора Ігнатишина Олександра Тимофійовича, що діє на підставі Статуту іменується в подальшому Підрядник, даним протоколом підтверджуємо наступне: Сторонами досягнута угода відносно розміру договірної ціни на виконання робіт за договором №Р04-07 від 04.07. 2024р. на суму 7 999 999,00 грн(сім мільйонів дев'яносто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 1 333 333,17 грн.(один мільйон тристо тридцять три тисячі тристо тридцять три гривні 17 копійок), з них на 2022 рік - 2 061 984,27 грн.(два мільйони шістдесят одна тисяча дев'яносто вісімдесят чотири гривні 27 копійок) в т.ч.ПДВ 343 664,05грн.(тристо сорок три тисячі шістдесят шістдесят чотири гривні 05 копійок), на 2024 169422,24 грн.(сто шістдесят дев'ять тисяч чотирісто двадцять дві гривні 24 копійки) в т.ч. ПДВ -13335,94 грн(тринадцять тисяч тристо тридцять п'ять гривень 94 копійки) -на 2025 рік - 5 768 592,49 грн (п'ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч п'яносто дев'яносто дві гривні 49 копійок), в т.ч.ПДВ - 961 432,08 грн (дев'яносто шістдесят одна тисяча чотирісто тридцять дві гривні 08 копійок) шістдесят дев'ять гривень 11 копійок).

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДЧИК:
КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8 р/рUA758201720344351008100034237 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 01992386 тел./факс 380314521538	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ» 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів,вул..І.Франко,127 р/р UA043052990000026001013605706 в АТ КБ «Приватбанк» ІПН 308955307056
 Директор Лабич М.І. *М.П.	 Директор Ігнатишин О.Т.

Додаток №2
до Договору підряду № Р04-04
від 04.04 2022р.
Я/у №5 від 01.05.2024р.

Календарний графік виконання робіт

«Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня»
Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

№ п/п	Обсяг робіт, терміни виконання		Початок робіт (дата, місяць, рік)	Закінчення робіт (дата, місяць, рік)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (місяць/кошторисна вартість грн.)			
	Найменування виду робіт	Викона- вель робіт			Серпень- Грудень 2022 р	Січень- Грудень 2024 р	Січень 2025 р	Примітки Всього Тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	на Загальнобудівельні роботи Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024	1686,49945	121,97426	1753,45774	3561,93145
2	на Водопровід та каналізація Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			502,83921	502,83921
3	на Опалення Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			345,20806	345,20806
4	на Вентиляція Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			339,18274	339,18274
5	на Електромонтажні роботи Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			293,44319	293,44319
6	на Пожежна сигналізація Тис.грн	ТОВ «Фаср- Файтінг Сервіс»	01.08.20 22	31.12.2024			86,29908	86,29908
7	на Блискавкозахист Тис.грн		01.08.20 22	31.12.2024			24,99321	24,99321
8	на придбання устаткування Придбання устаткування Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			784,43286	784,43286
9	на Будівельні роботи Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			128,83017	128,83017

10	на Мощення Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			25,19781	25,19781
11	на Озеленення Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024			4,3172	4,3172
12	Податки, збори, інші платежі Тис.грн	ТОВ «ДІМ»	01.08.20 22	31.12.2024	375,48482	47,44798	1480,39122	1903,32402
Всього Тис.грн					2061,98427	169,42224	5768,59249	7 999, 999
В тому числі будівельно-монтажні роботи Тис.грн					1686,49945	121,97426	3951,06522	5769,53893

ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»
Перечинської міської ради Закарпатської
області

89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8

р/р UA 458201420344351008100034234

в РКСУ м.Київ

МФП № 3205/820

код ЄДРПОУ 01992386

тел/факс 380714871538

Директор *Леско Лабир М.І.*



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДІМ»

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДІМ»

90300, Закарпатська

обл., м.Виноградів, вул.І.Франко, 127

р/р

UA04305299000026004013605706

в АТ КБ «Промісбанк»

ІПН 308955567056

Директор *Триатишні О.Т.*



План фінансування робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (грн.)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
Серпень-грудень 2022року	2 061 984,27	2 061 984,27
Січень-грудень 2024 року	169 422,24	169 422,24
Січень 2025 року	5 768 592,49	5 768 592,49
ВСЬОГО	7 999 999,00	7 999 999,00

