

ДОДАТКОВА УГОДА №14 *біл 26.12.2013*

до договору № 8191-19-04/2-123-01-19-05036 від 25.01.2019

на виконання проектних робіт: «Розробка ПКД. Енергоблок №3. Заміна КРП-6 кВ систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки, в частині секцій ЗВА, ЗВВ, ЗВС, ЗВД, ЗВJ, ЗВК».

м. Харків

« 06 » грудня 2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Замовник), в особі Генерального директора Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Половича Ігоря Михайловича, який діє на підставі довіреності №379 від 24.05.2022, з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – Виконавець), в особі Генерального директора АТ ХІ «Енергопроект» Олександра Миколайовича Гречка, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, при спільному рішенні, названі разом «Сторони», а кожна окрема «Сторона».

Керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та згідно до пункту 9.5 Договору №8191-19-04/2-123-01-19-05036 від 25.01.2019 (далі – Договір) та у зв'язку з затримкою проходження експертизи виникла необхідність в укладанні даної Додаткової угоди №14 (далі – Додаткова угода). Сторони дійшли згоди внести зміни в частині продовження строку виконання робіт у зв'язку з затримкою проходження експертизи пов'язаною з наданням нових вихідних даних та у зв'язку з необхідністю перерахування показників кошторисної вартості, а також доопрацювання проекту згідно нових нормативних документів. Сторони погодилися внести зміни до Договору про наступне:


1. Визначити таким, що втратив чинність «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №13).
2. Прийняти до виконання новий «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №14).
3. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції: «Виконавець забезпечує розробку проектно-кошторисної документації в строки, визначені календарним планом робіт (Додаток №1 до даної Додаткової угоди)».
4. Пункт 4.8 Договору викласти в новій редакції: «Термін виконання договору: початок: з дати укладання договору, закінчення: 1-го етапу – 28.08.2020; 2-го етапу – 28.08.2020; 3-го етапу – 28.09.2020; 4-го етапу – травень 2024».
5. Розділ 9 «Терміни виконання» технічного завдання до Договору викласти в новій редакції: «Терміни розробки ПКД: 1-го етапу – 28.08.2020; 2-го етапу – 28.08.2020; 3-го етапу – 28.09.2020; 4-го етапу – травень 2024».

6. Усі інші умови Договору, на які нема посилання у тексті цієї Додаткової угоди, залишаються без змін.
7. Ця Додаткова угода вступає в силу з дати її підписання обома Сторонами.
8. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною даного Договору.
9. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.
10. Додатки до Додаткової угоди:
Додаток №1. Календарний план робіт на 1-му аркуші.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»



І.М. Полович

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ *2-123-01-19-05036
виз 26.12.2019*

№ № п.п	Найменування етапів виконання робіт по договору	Термін виконання роботи	Вартість етапів (грн.)
	«Розробка ПКД. Енергоблок №3. Заміна КРП-6 кВ систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки, в частині секцій ЗВА, ЗВВ, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК».		
1.	<u>Етап 1.</u> Робоча документація по секції ЗВВ.	Виконано	336 000,00
2.	<u>Етап 2.</u> Розробка проекту по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК, ЗВВ.	Виконано	687 000,00
3.	<u>Етап 3.</u> Робоча документація по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК. Пояснювальна записка. ПЗАБ.	Виконано	1 032 050,00
4.	<u>Етап 4.</u> Експертиза проекту по секціям ЗВА, ЗВС, ЗВД, ЗВІ, ЗВК, ЗВВ.	Травень 2024	140 000,00
	Разом:		2 195 050,00
	Крім того, ПДВ:		439 010,00
	Усього з урахуванням ПДВ:		2 634 060,00

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор
АТХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка

Ю.В. Лисих

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ПВ «Південноукраїнська АЕС»
ДП «ЕНЕК «Енергоатом»



І.М. Полович