

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до Договору № 28/12-22 від 28.12.2022 р.

на проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування)

м. Київ

«27» вересня 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОТТРАНС», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, надалі – **Виконавець**, в особі директора Педана Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», надалі - **Замовник**, в особі директора Лісневського Романа Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом - Сторони, враховуючи п. 3.3 Договору № 28/12-22 від 28.12.2022 (надалі - Договір) та лист Виконавця від 11.09.2023 №01-11.09.2023, уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Відповідно до п. 3.3 Договору, у зв'язку з тим, що Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не надано містобудівні умови та обмеження по об'єкту: «Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі», що унеможливило виконання умов Договору в строки, визначені Календарним планом робіт, Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток №2 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

2. Інші положення Договору № 28/12-22 від 28.12.2022 та Додаткових угод до нього, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 28/12-22 від 28.12.2022, складена у двох примірниках, по одному у для кожної із Сторін, кожна з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОТТРАНС»

01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, буд. 10
код ЄДРПОУ 32308729
IBAN: UA173220010000026007930000628
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в м. Києві
ПІН 323087226550

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
код ЄДРПОУ 05445267
IBAN:UA318201720344361004400042764
IBAN:UA358201720344391005107042764
в ДКСУ, м. Київ
ПІН 054452626107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Директор

О.Д. Педан

Директор

Р.С. Лісневський



в редакції Додаткової угоди № 4
від « 27 » 09 2023 року

Календарний план виконання робіт
з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
**«Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва
в Дарницькому районі»**

№ п/п	Назва робіт за договором та основних етапів його виконання	Строк виконання (місяць, рік)
1	Розробка проектної документації стадії ТЕО з визначенням черг: I черга - будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва; II черга - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Колекторна III черга - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 1; IV черга - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 2.	6 місяців з дати отримання містобудівних умов та обмежень
2	Проходження експертизи стадії ТЕО	3 місяці з дати укладання договору з експертною організацією
3	Розробка проектної документації стадії Проект по усім чергам	6 місяців з дати отримання звіту експертизи по стадії ТЕО
4	Проходження експертизи стадії Проект	3 місяці з дати укладання договору з експертною організацією
5	Розробка проектної документації стадії Робоча документація по усім чергам	6 місяців з дати отримання звіту експертизи по стадії Проект , не пізніше 31.12.2025

Виконавець:
ТОВ «ДОРТРАНС»

01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 10
п/р UA173220010000026007930000628
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в м. Києві,
ПІН 323087226550
Код ЄДРПОУ 32308729

Директор

О.Д. Педан

Замовник:
КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
код ЄДРПОУ 05445267
IBAN:UA318201720344361004400042764
IBAN:UA358201720344391005107042764
в ДКСУ, м. Київ
ПІН 054452626107
свідцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Директор

Р.С. Лісневський