

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року
на виконання підрядних робіт по об'єкту «Реконструкція лісопарку «Білогорща» (III черга)»
(ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи)

м. Львів

«26» грудня 2023 року

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради, в особі в.о. начальника Микітчук Галини Степанівни, що діє на підставі Положення, надалі – Замовник, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія "Буденпорт", в особі директора Семака Павла Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі – Підрядник, з іншої сторони (далі - Сторони),

відповідно до умов Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року, керуючись п. 4. ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» (зі змінами) *«продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*, ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, ч.1 ст. 652, 654 Цивільного кодексу України та враховуючи об'єктивні обставини, відсутність коштів для фінансування виконання повного обсягу робіт у 2022 році за об'єктом «Реконструкція лісопарку «Білогорща» (III черга)», у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди про внесення змін до Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року.
2. Сторони погодили продовжити термін дії Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року та викласти п. 13.13. Договору у наступній (новій) редакції:
«13.13. Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».
3. Додаток №1 до Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редакції.
4. Всі інші умови Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року залишаються незмінними.
5. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.
6. Ця Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 32/20 від 01 грудня 2020 року.

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

Замовник

Управління екології та природних ресурсів
департаменту містобудування Львівської
міської ради

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
р/р UA723204780000025453000001187
в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
ЄДРПОУ 43326991

В.о. начальника

Галина МИКІТЧУК

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Торгово-промислова компанія "Буденпорт"
79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4 офіс 6
Код ЄДРПОУ 41729921
Р/р UA293052990000026003031000392
В АТ КБ «Приватбанк»
МФО 820172
ПІН 417299213508

Директор

Павло СЕМАК

Календарний план виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція лісопарку «Білогорша» Ш черга»»


ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013"

[illegible]

Календарний план виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція лісопарку «Білогорща» III черга»
 ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013"

Найменування робіт	Термін виконання робіт до 31.12.2024р.											
	січ	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	серп	вер	жовт	лист	груд
Демонтажні роботи												
ТИП 2 Бокові стежки, велодоріжки												
ТИП 3 Спортивний майданчик												
ТИП 6 Дошатиї насти (для бокових стежок основної алеї)												
Розділ 4. ТИП 7 Велодоріжки												
Розділ 5. ТИП 8 Основна алея, бокові стежки, кути клумб, стежка до пікнік-зони												
Громадський туалет												
Зовнішні мережі												
Майданчик для вихулу собак												
Велотрек												
Скейтпарк												
Пікнік-зони												
Монтаж елементів благоустрою (вуличні меблі)												
Огорожа спортивного майданчику												
Огорожа майданчику для вихулу собак												
Освітлення												
Облік електроенергії												



Директор

Павло СЕМАК

Начальник

Галина МИКІТЧАК

