

ДОДАТКОВА УГОДА № 14
до Договору від 03.08.2018 № 03/08-18

на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – П, РД)

м. Київ

«04» листопада 2024р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖКОМПРОЕКТ», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», (далі – «Виконавець»), в особі директора Чернишова Сергія Миколайовича що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі – «Замовник») в особі начальника відділу підготовки будівництва Жоха Ігоря Петровича, який діє на підставі Наказу від 02.11.2023 № 64, з другої сторони, а разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору від 03.08.2018 № 03/08-18 (надалі - Договір) про наступне:

1. Станом на 01.01.2024 за Договором сплачено **6 693 698,41 грн.**, в т.ч. ПДВ 20% – 1 115 616,40 грн.

2. Сума для розрахунків за Договором на 2024 рік становить **2 290 800,00 грн.** (два мільйони двісті дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 381 800,00 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 – 2026 роки):

КПКВК 1217310 (IBAN: UA478201720344311012400042764) – 2 290 800,00 грн. (два мільйони двісті дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 381 800,00 грн.

3. У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні асигнування 2024 року не забезпечують потребу у фінансуванні робіт за Договором, відповідно до п. 4 ч. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на дату укладання Договору), сторони дійшли згоди строк виконання робіт за Договором та строк дії Договору продовжити до 31.12.2025.

4. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 1 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

5. Інші положення Договору від 03.08.2018 № 03/08-18, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.


6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від 03.08.2018 № 03/08-18, складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, кожна з яких має однакову юридичну силу, набирає чинності з моменту підписання та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
IBAN: UA478201720344311012400042764
в ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 05445267
ІПН 054452626107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Начальник відділу будівництва



І.П. Жох

підготовки

Директор



Генпідрядник:

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ»

Юр. Адреса: 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9Г
Факт. Адреса: 03062, м. Київ,
вул. Д. Щербаківського, 19
Код ЄДРПОУ 36002919
IBAN: UA28 305299 00000 26002016223076
в ПАТ Комерційний банк «Приватбанк»
ІПН 360029126595
свідоцтво платника ПДВ № 100134791

С.М. Чернишов

Додаток № 2
до договору № 03/08-18
від 03 серпня 2018р (в редакції
додаткової угоди № 14
від 04.04.2024р.)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту:

**"Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора
Д=2980мм у м. Києві ».(Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
(45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9
Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – П, РД).**

Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання (початок- закінчення)	Розрахункова вартість етапів виконання робіт, грн.	Примітка
Коригування проектно- кошторисної документації	03.08.2018р – 31.12.2018р.	<u>108 784,57</u>	
1.Стадія П	01.01. 2019р. - 31.12.2019р.	<u>3 869 050,42</u>	
2. Стадія РД	01.01.2019р - 31.12.2019р	<u>1 253 881,76</u>	
3. Проходження експертизи	01.10.2019р. - 29.12.2019р.		
4. Видача скоригованої проектно-кошторисної документації після експертизи (стадія «П»)	03.01.2020р. - 31.12.2020р.	<u>1 461 981,66</u>	
4.Стадія РД	03.01.2021р. - 31.12.2024р.	<u>2 290 800,00</u>	
	01.01.2025р. - 31.12.2025р.	<u>665 501,59</u>	

"ВИКОНАВЕЦЬ"

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ»




С.М. Чернишов

" ЗАМОВНИК "

КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»

Начальник відділу підготовки будівництва



І.П. Жох