

ДОДАТКОВА УГОДА № 14

до Договору підряду від 15.06.2020 № 15/06-20

**з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва в складі об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу
через р. Дніпро у м. Києві» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
(45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

м. Київ

«19» листопада 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - Замовник), в особі заступника директора з будівництва Здоляника Олександра Володимировича, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська будівельна компанія - Євросервіс», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в особі заступника директора Лукіна Івана Сергійовича, який діє на підставі Довіреності від 30.10.2023, в подальшому «Генпідрядник», з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони», враховуючи лист Генпідрядника від 15.12.2023 № 15/12-01, уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду від 15.06.2020 № 15/06-20 (надалі – Додаткова угода, Договір) про наступне:

1. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів Замовника, слід вважати дійсними наступні реквізити: IBAN: UA928201720344321002400042764, UA358201720344391005107042764 в ДКСУ, м. Київ.

2. Станом на 01.01.2023 за Договором сплачено 78 764 949,88 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 13 127 491,65 грн.

3. У зв'язку з об'єктивними обставинами, що пов'язані із військовою агресією Росії в Україні, які унеможливають виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за Договором в повному обсязі, а саме: велику кількість працівників було призвано до лав ЗСУ, офіс та промислова база зазнали суттєвих ушкоджень, Сторони дійшли згоди зменшити договірну ціну на 13 468 814,89 грн., виклавши п. 3.1 Договору в наступній редакції:

« 3.1. Договірна ціна робіт є динамічною, узгоджена Сторонами та складає 86 499 627,54 грн. (вісімдесят шість мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч шістсот двадцять сім гривень 54 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 14 416 604,59 грн. Договірна ціна робіт визначена Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Договору генпідряду.»

4. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік становить 7 734 677,66 грн. (сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі шістсот сімдесят сім гривень 66 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 1 289 112,94 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки):

КПКВК 1917441 (IBAN:UA928201720344321002400042764) – 7 734 677,66 грн. (сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі шістсот сімдесят сім гривень 66 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 1 289 112,94 грн;

КПКВК 1917462 (IBAN:UA358201720344391005107042764) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 0,00 грн.

4. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 1 до Договору (Договірна ціна), Додаток № 2 до Договору (Графік фінансування робіт) та в Додаток № 3 до Договору (Календарний графік виконання робіт) і викласти їх в нових редакціях, що додаються.

5. Зобов'язання за договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

6. Інші положення Договору підряду від 15.06.2020 № 15/06-20 та додаткових угод до нього, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

7. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду від 15.06.2020 № 15/06-20, складена у двох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін, кожна з яких має однакову юридичну силу, набирає чинності з моменту підписання та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

ЄДРПОУ 05445267

IBAN: UA928201720344321002400042764;

IBAN: UA358201720344391005107042764

в ДКСУ, м. Київ

ПІН 05445262107

свідцтво платника ПДВ № 37457614

Заступник директора з будівництва

О.В. Здоляник

Генпідрядник:

ТОВ «Київська будівельна компанія - Євросервіс»

Код ЄДРПОУ 30797809

ПІН 307978026592

Вул. Симона Хоружих, буд 15 літ. А, м. Київ, 04119

IBAN: UA62384851000000002600091575

В.А.Т. «ГРУМБ» МФО 334851

Телефон 80467324-0287

Е-майл: kpk.euroservis@gmail.com

Заступник директора

І.С. Лукін

Замовник Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Київська будівельна компанія - Євросервіс"
(назва організації)

Додаток №1

До Договору підряду №15/06-20 від 15 червня 2020р.
(в редакції додаткової угоди № 14 від 19.12.2023)

ДОГОВІРНА ЦІНА


на будівництво "Роботи з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва в складі об'єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві", що
здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 19.12.2023 р.

№ п.п.	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	63869,73525	63869,73525	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	11837,68655	11837,68655	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	45602,39620	45602,39620	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6429,65250	6429,65250	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	6270,60796	6270,60796	-
		Разом	70140,34321	70140,34321	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1104,79054	1104,79054	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	209,61172	-	209,61172
		Разом по Розділу I	71454,74547	71245,13375	209,61172
12		Податок на додану вартість	14290,94910	-	14290,94910
		Всього по Розділу I	85745,69456	71245,13375	14500,56082
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	628,27748		
		Разом по Розділу II	628,27748		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	125,65550	-	125,65550
		Всього по Розділу II	753,93298		
		Всього договірної ціни (p.I + p.II)	86499,62754		

Керівник підприємства
(організації) замовника
[Підпис]
Директор
[Підпис]




Графік фінансування робіт


Роботи з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва в складі об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (роботи)

	ДАТА		Сплачено станом на 01.01.2023	2023	2023
	Найменування робіт та термін виконання		ВСЬОГО	грудень	ВСЬОГО
№ п/п	Загальна вартість, тис.грн.:	86 499,62754	78 764,94988	7 734,67766	7734,67766

Генпідрядник
ТОВ "Київська будівельна
компанія - Євросервіс»



Замовник
КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва»



Додаток №3
До Договору підряду №15/06-20 від 15 червня 2020р.
(в редакції додаткової угоди № 14 від 19.12.2023)

Календарний графік виконання робіт

**Роботи з дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва в складі об'єкту:
«Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»**

	ДАТА	2020	2021	2022	2023
	Найменування робіт та термін виконання	ВСЬОГО	листопад	ВСЬОГО	ВСЬОГО
	Об'єкти основного призначення				
1	Декоративна водойма та водозабірна споруда				
2	Будівництво громадської будівлі				
3	Будівництво садових будинків				
4	Будинок охорони				
5	Підпірні стінки				
	Об'єкти енергетичного господарства				
6	Кабельні лінії 0,4 кВ				
7	Кабельна лінія 10 кВ				
8	Улаштування трансформаторної підстанції				
	Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
9	Будівництво під'їздної автомобільної дороги від Броварського				
10	Будівництво під'їздної автомобільної дороги від Радистів				
11	Внутрішньоквартальні проїзди				
12	Будівництво 2-х каналної телефонної каналізації та				
	Зовнішні мережі та споруди водопостачання,				
13	Внутрішній газопровід				
14	Мережі водопостачання				
15	Мережі каналізації				
16	Улаштування свердловини				
	Благоустрій та озеленення території				
17	Благоустрій та озеленення території				
18	Зовнішнє освітлення				
19	Вертикальне планування дачної забудови				
20	Озеленення території				
21	Малі архітектурні форми				

Генпідрядник
ТОВ "Київська будівельна
компанія - Євросервіс»

Замовник
КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва»

Заступник директора

Заступник директора з будівництва

