

Додаткова угода № 16
до договору підряду від 18.11.2019 р. № 18/11-2019

м. Київ

27 12 2023 р.

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», в особі заступника генерального директора з капітального будівництва ДСП «ЦППРВ» Сойкіса Григорія Михайловича, що діє на підставі довіреності від 27.01.2023 № 1-13.0\03\03\23 (далі – Замовник), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО», в особі директора Онупрієнка Андрія Валерійовича, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, спільно іменовані - Сторони, у зв'язку з введенням на всій території України воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які засвідчені загальним офіційним листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, керуючись пунктом 4) частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 5.1., 5.2., 15.1. договору підряду на будівництво від 18.11.2019 р. № 18/11-2019 «ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 - роботи по об'єкту: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництва «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» (у т.ч. виготовлення робочої документації)» [За кодом CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь] (далі - Договір), уклали між собою цю додаткову угоду до Договору та домовились про внесення наступних змін:

1. Пункт 5.1. розділу 5 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ» Договору викласти в наступній редакції:

«Строки виконання робіт за цим Договором - до 30.06.2024 року включно, якщо інше не встановлено Календарним планом виконання робіт (Додаток № 2), в якому зазначаються період початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених цим Договором.»

2. Пункт 18.1. розділу 18 «ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору викласти в наступній редакції:

«18.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 30.06.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору.»

3. Додаток № 2 «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ» до Договору викласти у новій редакції, що додається до Додаткової угоди.

4. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Цю Додаткову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання двома Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК

Заступник генерального директора з капітального будівництва ДСП «ЦППРВ»

ПІДРЯДНИК

**Директор
ТОВ «СТМ-ЕНЕРГО»**



Григорій СОЙКІС



Андрій Онупрієнко

Додаток № 2
до Договору підряду № 18/11-2019
від 18.11.2019р.
в редакції Додаткової угоди
від « 27 » 12 2023 № 16

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

«ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 - роботи по об'єкту: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» (у т.ч. виготовлення робочої документації)).
[За кодом СРV за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь]

№ з/п	Найменування етапу	Термін виконання робіт	Загальна вартість, грн.	Звітна документація
2019 рік				
1.	Розробка робочої документації (стадія «Р»)	травень 2020	1 898 502,00	1. Проектна документація; 2. Виконавчий кошторис; 3. Технічна документація відповідно до ДСТУ; 4. Акт приймання-передачі виконаних проектних робіт.
2.	Будівельно – монтажні роботи	грудень 2020	60 000 000,00	1. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
Всього 2019 рік			61 898 502,00	
2020 рік				
3.	Будівельно – монтажні роботи	грудень 2020	568 203,58	1. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
Всього 2020 рік			568 203,58	
2021 рік				
4.	Будівельно – монтажні роботи	листопад 2021	1 210 146,47	1. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
Всього 2021 рік			1 210 146,47	
2023 рік				
5.	Будівельно – монтажні роботи	31.12.2023	5 840 541,60	1. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
Всього 2023 рік			5 840 541,60	


2024 рік				
6.	Будівельно – монтажні роботи	30.06.2024	682 606,35	1. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). 3. Виконавча документація.
Всього 2024 рік			682 606,35	
РАЗОМ			70 200 000,00	

ЗАМОВНИК

Заступник генерального директора з
капітального будівництва ДСП «ЦППРВ»

ПІДРЯДНИК

Директор
ТОВ «СТМ-ЕНЕРГО»



Григорій СОЙКІС

МП



Андрій Онупрієнко

МП