

ПРОТОКОЛ Виробничої наради
щодо подальшого проведення робіт на об'єкті - "Реконструкція трибун на стадіоні
"Карпати" по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області".
Коригування.

м. Мостиська

№ 1

«25» серпня 2021 р.

Присутні:

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області
Начальник групи централізованого
господарського обслуговування відділу
освіти, молоді та спорту

Гнатовська Надія
Мирославівна
Антонишин Юрій Іванович

Представника служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Любомир
Мирославович

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Роман Богданович

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Ярослав Степанович

1. Порядок денний:

1.1. Про необхідність виконання додаткових аналогічних робіт на об'єкті **"Реконструкція трибун на стадіоні "Карпати" по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області". Коригування.**, які не були передбачені основним договором №Z-20 від 05 липня 2021 р. та проектно-кошторисною документацією.

2. Слухали:

2.1. Слухали представника Підрядника, ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ - РЕГІОН" – Корду Ярослава Степановича, який повідомив про те, що під час виконання робіт на об'єкті - **"Реконструкція трибун на стадіоні "Карпати" по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області". Коригування.**, виникла об'єктивна потреба у виконанні додаткових демонтажних робіт, оскільки, виявлено значні залишки монолітних бетонних фундаментів в землі, асфальтного покриття та щебеневої основи, обсяг яких не передбачений договірною ціною та кошторисним розрахунком згідно договору №Z-20 від 05 липня 2021 р.

За таких умов, подальше виконання робіт по вищезазначеному об'єкту затримується через необхідність прийняття відповідних рішень Замовником

щодо доцільності виконання додаткових аналогічних робіт. Крім цього, зважаючи на щільний календарний графік виконання робіт, а також пониження температурного режиму навколишнього середовища, така ситуація змушує пришвидшити виконання окремих видів робіт (укладання бігових доріжок), які повинні виконуватися при визначених середньодобових температурних показниках згідно технології виконання робіт.

2.2. Представників Замовника, начальника відділу освіти, молоді та спорту п. Гнатовську Н.М. та начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Антонишина Ю.І., які повідомили, що для прийняття відповідного рішення необхідно визначити джерела фінансування додаткових аналогічних робіт, проектній організації розробити відповідний кошторис та внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації. Крім цього, в залежності від вартості додаткових аналогічних робіт, можливо, виникне необхідність отримання експертного висновку скоригованої проектно-кошторисної документації (ПКД) з подальшою можливістю укладання нового договору з ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН", якщо обсяг таких додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни по договору №Z-20 від 05 липня 2021 року, що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».

2.3. Представника служби технічного нагляду Гетьмана Любомира Мирославовича, який підтвердив, що для забезпечення ритмічного виконання робіт на об'єкті будівництва відповідно до календарного графіку виконання робіт, необхідно виконати додаткові аналогічні роботи з демонтажу значних залишків монолітних бетонних фундаментів в землі, асфальтного покриття та щебеневої основи.

2.4. Представника від авторського нагляду Шевчуна Романа Богдановича, який погодився розробити кошторисну документацію на додаткові аналогічні роботи, які необхідно виконати для того, щоб завершити роботи по даному об'єкту і ввести його в експлуатацію та внести відповідні зміни в проектно-кошторисну документацію.

3. Вирішили:

3.1. Погодити виконання додаткових аналогічних робіт (демонтаж значних залишків монолітних бетонних фундаментів, асфальтного покриття та щебеневої основи), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією на об'єкті: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування, за умови визначення джерел фінансування для виконання вищезазначених робіт та дотримання процедури укладання договору з генеральним підрядником (ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН") згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3.1.1. Перелік видів та обсягів виконаних аналогічних робіт генпідрядником ТОВ «Будівельний-регіон» оформляти відповідним дефектним актом.

3.2. Доручити проектній організації ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ» розробити відповідний кошторис на додаткові аналогічні роботи (збільшення площі фундаментів загального призначення під колони), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією по об'єкту: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування та надати її Замовнику та Генпідряднику.

3.3. Генеральному підряднику ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" забезпечити виконання додаткових аналогічних робіт (з демонтажу значних залишків монолітних бетонних фундаментів, асфальтного покриття та щебеневої основи) з подальшим оформленням договірних відносин із Замовником – відділом освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області.

3.4. Замовнику після укладання угоди на виконання додаткових аналогічних робіт надати скориговану ПКД представнику служби технічному нагляду для користування в роботі.

4. Підписи

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області



Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду



Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Відділ освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області
(назва організації, що затверджує)
М. Гнатовська
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"31" серпня 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція трибун на стадіоні «Карпати» по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська
Львівської області. Коригування

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтажні роботи Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	50	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	м3	19	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	17	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області

Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування відділу
освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду
Інженер технічного нагляду

Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт
ТзОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"
Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.