

## **ПРОТОКОЛ Виробничої наради**

щодо подальшого проведення робіт на об'єкті - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**.  
**Коригування.**

м. Мостиська

№ 2

«04» жовтня 2021 р.

### **Присутні:**

#### **Від Замовника:**

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
Мостиської міської ради Львівської області  
Начальник групи централізованого  
господарського обслуговування відділу  
освіти, молоді та спорту

Гнатовська Надія  
Мирославівна  
Антонишин Юрій Іванович

#### **Представника служби замовника технічного нагляду**

Інженер технічного нагляду

Гетьман Любомир  
Мирославович

#### **Від авторського нагляду за виконанням робіт**

ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Роман Богданович

#### **Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"**

Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Ярослав Степанович

### **1. Порядок денний:**

1.1. Про необхідність виконання додаткових аналогічних робіт на об'єкті **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. **Коригування**, які не були передбачені основним договором №Z-20 від 05 липня 2021 р. та проектно-кошторисною документацією.

### **2. Слухали:**

2.1. Слухали представника Підрядника, ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" – Корду Ярослава Степановича, який повідомив про те, що під час виконання робіт на об'єкті - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. **Коригування**, виникла нагальна потреба у виконанні додаткових аналогічних робіт з улаштування верхнього шару основи зі щебню товщиною 5 см по Розділу «Тип 1» та по Розділу «Бігові доріжки» кошторисної документації (частина площі під біговими доріжками та площа під улаштування трибун). Так при улаштуванні двошарової основи зі щебеню та його ущільненні катком було виявлено вкрай слабку несучу здатність ґрунту (наявність плавунів, значна насиченість ґрунту водою), що унеможливило улаштування щебеневої основи згідно проектною відмітки.

В той же час, обсяг вищезазначених додаткових робіт не передбачений договірною ціною та кошторисним розрахунком згідно договору №Z-20 від 05 липня 2021 року. За таких умов, подальше виконання робіт по вищезазначеному об'єкту затримується через необхідність прийняття відповідних рішень Замовником щодо доцільності виконання вище вказаних додаткових аналогічних робіт.

2.2. Представників Замовника, начальника відділу освіти, молоді та спорту п. Гнатовську Н.М. та начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Антонишина Ю.І., які повідомили, що для прийняття відповідного рішення необхідно визначити джерела фінансування додаткових аналогічних робіт, проектній організації розробити відповідний кошторис та внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації. Крім цього, в залежності від вартості додаткових аналогічних робіт, можливо, виникне необхідність отримання експертного висновку скоригованої проектно-кошторисної документації (ПКД) з подальшою можливістю укладання нового договору з ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН", якщо обсяг таких додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни по договору №Z-20 від 05 липня 2021 року, що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».

2.3. Представника технічного нагляду, Гетьмана Любомира Мирославовича, який підтвердив, що для забезпечення достатньої несучої здатності ґрунту для подальшого улаштування основи зі щебеню відповідно до відміток, які передбачені ПКД, необхідно виконати додаткові аналогічні роботи з улаштування верхнього шару основи зі щебню товщиною 5 см по Розділу «Тип 1» та по Розділу «Бігові доріжки».

2.4. Представника від авторського нагляду Шевчуна Романа Богдановича, який погодився розробити кошторисну документацію на додаткові аналогічні роботи (улаштування верхнього шару основи зі щебню товщиною 5 см по Розділу «Тип 1» та по Розділу «Бігові доріжки»), які необхідно виконати для того, щоб продовжити та в подальшому завершити роботи по даному об'єкту.

### **3. Вирішили:**

**3.1.** Погодити виконання додаткових аналогічних робіт (улаштування верхнього шару основи зі щебню товщиною 5 см по Розділу «Тип 1» та по Розділу «Бігові доріжки»), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією на об'єкті: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”. Коригування.** за умови визначення джерел фінансування для виконання вищезазначених робіт та дотримання процедури укладання договору з генеральним підрядником

(ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН") згідно вимог Закону України « Про публічні закупівлі».

3.1.1. Перелік видів та обсягів виконаних аналогічних робіт генпідрядником ТОВ «Будівельний-регіон» оформляти відповідним дефектним актом.

3.2. Доручити проектній організації ТЗОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ» розробити відповідний кошторис на додаткові аналогічні роботи (збільшення площі фундаментів загального призначення під колони), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією по об'єкту: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування та надати її Замовнику та Генпідряднику.

3.3. Генеральному підряднику ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" забезпечити виконання додаткових аналогічних робіт (улаштування верхнього шару основи зі щебню товщиною 5 см по Розділу « Тип 1» та по Розділу «Бігові доріжки») з подальшим оформленням договірних відносин із Замовником – відділом освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області.

3.4. Замовнику після укладання угоди на виконання додаткових аналогічних робіт надати скориговану ПКД представнику служби технічному нагляду для користування в роботі.

#### 4. Підписи

##### Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області



Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

##### Представник служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду



Гетьман Л. М.

##### Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТЗОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

##### Від Підрядника ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Відділу освіти, молоді та спорту  
Мостиської міської ради Львівської області  
( назва організації, що затверджує )  
Гнатівська Н. М.  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
" 11 " жовтня 2021 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція трибун на стадіоні «Карпати» по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська  
Львівської області. Коригування

Об'єми робіт

| №<br>п/п | Найменування робіт і<br>витрат                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 2                                                                                                    | 3                 | 4         | 5        |
|          | <b>Тип І</b>                                                                                         |                   |           |          |
| 1        | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                              | м2                | 672       |          |
| 2        | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см) | м2                | -672      |          |
|          | <b>Бігові доріжки</b>                                                                                |                   |           |          |
| 3        | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                              | м2                | 764       |          |
| 4        | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 5 см)         | м2                | -764      |          |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

### Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
Мостиської міської ради Львівської області

Гнатівська Н. М.

Начальник групи централізованого  
господарського обслуговування відділу  
освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

### Представник служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Л. М.

### Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТЗОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

### Від Підрядника ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.